



## ATA DE REUNIÃO DA CGCRE

Identificação da Reunião

Página 1 de 3

### WORKSHOP DE AVALIADORES E ESPECIALISTAS DA DIOIS

Número/Ano: 02/2016

Data: 28 e 29 / 11 / 2016

Início: 9h

Término: 17h

Local: Auditório da Santa Alexandrina

#### Presentes:

Lista de presença em anexo.

#### Ausentes Justificados:

Lista de presença em anexo

#### Redatores:

Ana Beatriz  
Rosembergue Pereira

### Assuntos Tratados

Os avaliadores solicitaram receber o resultados dos “feedbacks” dos organismos de inspeção.

Ação: Unificar a interpretação do item 2.1 da ABNT NBR 14040, pois boa parte das linhas de inspeção mecanizada não realizam a pesagem do veículo no momento do ensaio de frenagem.

Organismo de inspeção com o escopo de Descontaminação deve ter pelo menos uma amostra testemunhada.

Não se utiliza equipamento para medir espessura de tanque de fibra de vidro.

Os avaliadores devem verificar se o organismo de inspeção possui a norma ABNT 7500:2013 atualizada.

Os avaliadores devem verificar se as dimensões do porta-placas estão de acordo com o RTQ, bem como a fixação.

A Cgcre nunca orientou seus avaliadores a cobrar que sejam incluídos produtos a mais na placa do fabricante.

Tanques construídos posteriormente a 2009 por outras normas, os avaliadores devem verificar se existe a solicitação/autorização de alteração de projeto de construção pelo Inmetro.



## CONTINUAÇÃO DA ATA DE REUNIÃO DA CGCRE

Assuntos Tratados

Página 2 de 3

No caso de avaliação de concessão 3c, 6c e 7c para container tanque pode-se fazer apenas uma avaliação operacional. Não é necessário repetir a amostra e fazer o paralelo para os demais escopos.

Os avaliadores sugeriram NIT-DIOIS-019 enquadramento fotos, usar termo “transversal ” ao invés de “Diagonal”.